Datum izdavanja: 12.07.2023

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU VETERNIK
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik Srbija

Broj fakture
23-3600-000011

Broj ugovora	01/220012787 od 13.05.2022
Datum prometa	12.07.2023
Datum dospeća	**31.07.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**20.359.274,35**

Prodavac

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

Adresa: Beograd (Čukarica) VELJKA PETROVIĆA 102 | 105-000002941070-36
Matični broj: 21588555
PIB: 112006029

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Deveta privremena situacija po ugovoru 01/220012787 od 13.05.2023.Zadzani depozit 5%po ovoj situaciji 1.017.964,09 Šifra 1	1	20.359.274,35	kom	0,00	20.359.274,35	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	20.359.274,35
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	20.359.274,35
Ukupan iznos:	**20.359.274,35**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	20.359.274,35
Ukupno za uplatu:	**20.359.274,35**

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica
Veljka Petrovića 102, 11030 Beograd

Registrovano u Agenciji za privredne registre
Matični broj: 21588555
PIB: 112006029
Tekući račun: 105-0000002941070-36

Platilac:

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU
VETERNIK
Živorada Petrovića 8
RS-21203 Veternik
PIB RS103726184

Primalac:

KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU
VETERNIK
Živorada Petrovića 8
RS-21203 Veternik
PIB RS103726184

Roba i usluge isporučene	12.7.2023
Datum dospeća	12.7.2023
Mesto i vreme izdavanja računa	12.7.2023

Profaktura:
Dokument:
Dostava
Odgovorna osoba

Račun 23-3600-000011

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
US03	Privremena situacija IV SITUACIJA	1,00		20.359.274,35	0,00	0,00	20.359.274,35

PIB RS103726184

Slovima dvadesetmilionatristopedesetidevethiljadadvestasedamdesetieetiri RSD 35/100

Ukupno		**0,00**
Poreska osnovica		**20.359.274,35**
PDV		**0,00**
Za plaćanje	**RSD**	**20.359.274,35**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet usluga za građevinu 0%	20.359.274,35	0,00	20.359.274,35

Poreski dužnik je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV,

Pri plaćanju s platnim nalogom upotrebite model 12 i poziv 2336000011001.

Račun, primljen od

Izdavalac

Korisnik DataLab programske opreme: BALKAN TIM KOP dooH | Obrazac: 20Q

NAZIV IZVOĐAČA	Balkan Tim Kop D.O.O	NAZIV NARUČIOCA	Karin komerc MD doo
Mesto:	Beograd	Mesto:	Veternik
Adresa:	Veljka Petrović 102	Adresa:	Žtvorada Petrovića 8
Tekući račun:	105-2941070-36	Tekući račun:	340-0000011000533-59
Kod banke:	AIK BANKA	Kod banke:	Erste Bank A.D.- Novi Sad
PIB:	112006029	PIB:	103726184
Matični broj:	21588555	Matični broj:	20009233
Datum izdavanja situacije:	12.7.2023		
Mesto izdavanja situacije:	Beograd		
Datum prometa dobara i usluga:	12.7.2023		
Valuta plaćanja	RSD		

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA PRILOG

Privremena situacija br 9

NAZIV RADOVA

Izvođenje radova na izradi donjeg stroja, denivelacija atarskog puta i pristupnih saobraćajnica

PROJEKAT:Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije ,deonice Novi Sad-Subotica-državna granica,LOT NS II(km157+500,66-km184+635,07,uključujući Sentu,Sombor i Baju

Broj ugovora Izvođača 01/220012787od 13.05.2022

	Osnovica (USD)	OSNOVICA (RSD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)	UKUPNO (RSD)
Ukupno ugovoreni radovi	5.377.710,77	0,00	0,00	5.377.710,77	0,00
Ukupno izvedeni radovi (po stopi 0%)	5.390.829,19	596.959.874,08	0,00	5.390.829,19	596.959.874,08
Radovi izvedeni po prethodnim situacijama	5.199.207,26	576.600.599,73	0,00	5.199.207,26	576.600.599,73
Radovi izvedeni po ovoj situaciji	191.621,93	20.359.274,35	0,00	191.621,93	20.359.274,35
Ukupno opravdani avans:	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Opravdani avans po predhodnim situacujama	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Opravdani avans po ovoj situaciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADRZAVANJE po svi -5%	269.541,45	30.255.545,14	0,00	269.541,45	30.255.545,14
Zadrzavanje po prethodnim 5%	259.960,35	29.237.581,05	0,00	259.960,35	29.237.581,05
Zadzavanje po ovoj situaciji 5%	9.581,10	1.017.964,09	0,00	9.581,10	1.017.964,09
UKUPNO PLACANJE po ovoj situaciji(Obracunato po srednjem kursu USD Narodne Banke Srbije na dan 12.07.2023 godine srednji kurs Iznosi 106,2471	182.040,83	19.341.310,26	0,00	182.040,83	19.341.310,26
Ukupno uplaćen avans	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Uplaceni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 17.01.2022 NBS 102,9623	161.331,25	16.611.036,20	0,00	161.331,25	16.611.036,20
Uplaceni avans na dan 26.05.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104,5418	376.439,58	39.353.670,77	0,00	376.439,58	39.353.670,77
Uplaceni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.02.2022 NBS 104,5418	44.097,24	4.610.004,33	0,00	44.097,24	4.610.004,33
Uplaceni avans na dan 22.06.2022 po srednjem kursu 24.05.2022 NBS 110,1542	493.673,92	54.380.256,19	0,00	493.673,92	54.380.256,19
Ukupno uplaćeni avans	1.075.541,99	114.954.967,49	0,00	1.075.541,99	114.954.967,49
Preostali avans za sledeće situacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za uplatu slovima:Devetnaestmilionatristacetrdesetjednahiljadatrisadesetdina i 26/100

Nadzorni organ

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

Direktor

Datum overe: 12.07.2023.

Naručilac radova:

Napomena:Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o Pdv-u

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. 17

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	0.92	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	13,560.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			2/2	01.01.02.02
Čišćenje terena, sa sečenjem i uklanjanjem šiblja, granja i sličnog rastinja čija debljina ne prelazi 10cm sa transportom do 1000m						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:					Carried / Preneto:	10,119.00	
Čišćenje trase i servisnih puteva od 0+000.00 do 0+590.00 , L=0.59km							
ukupna količina za obračunski period:			3,441.00 m^2				3,441.00
						10,119.00	3,441.00
						Total Ukupno	13,560.00

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Инжењерска комора Србије
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
4151108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **16**

Unit price (USD) / Jedinična cena (USD)	22.00	Unit of Measurement / Jedinica Mere	m^3	Quantity: / Ugov. količina:	685.00	Item No. / Broj pozicije	No.T.S. / Broj T.S.
Description of Item: / Opis Pozicije:		For month: / Za mesec:	May 2023 / Maj 2023			4/2	01.01.04.02
Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm.						Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto: 0.00

Izrada sloja drobljenog kamena 0/31.5mm

1) pre nadvožnjaka

od 0+000.00 do 0+025.00	$F_{0/31}$=	20.125
od 0+025.00 do 0+050.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+050.00 do 0+075.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+075.00 do 0+100.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+100.00 do 0+125.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+125.00 do 0+150.00	$F_{0/31}$=	24.750
od 0+150.00 do 0+175.00	$F_{0/31}$=	24.000
od 0+175.00 do 0+200.00	$F_{0/31}$=	24.000
od 0+200.00 do 0+227.87	$F_{0/31}$=	26.755
SUM:		221.63

221.63

2) posle nadvožnjaka

od 0+375.27 do 0+400.00	$F_{0/31}$=	23.741
od 0+400.00 do 0+425.00	$F_{0/31}$=	24.000
od 0+425.00 do 0+450.00	$F_{0/31}$=	24.000
od 0+450.00 do 0+475.00	$F_{0/31}$=	24.750
od 0+475.00 do 0+500.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+500.00 do 0+525.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+525.00 do 0+550.00	$F_{0/31}$=	25.500
od 0+550.00 do 0+575.00	$F_{0/31}$=	24.500
od 0+575.00 do 0+590.00	$F_{0/31}$=	11.850
SUM:		209.34

209.34

*napomena: veza sa dokaznicom broj G105 drobljeni kamen 0/31.5

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Озренко Ј. Анђел дипл. грађ. инж. 415 4408 13 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

For the Supervision
Za Nadzor

	0.00	430.97
Total / Ukupno		**430.97**

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **18**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.20	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	9,466.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/1	01.01.03.01
Mašinski iskop humusa u sloju promenljive debljine sa utovarom, transportom na srednju daljinu od 50m i figurisanjem						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		8,622.43	
Mašininski iskop humusa (d=0.5m) servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**696.99 m^3**				696.99
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fish iskop humusa							
Mašininski iskop humusa (d=0.5m) servisnog puta 2:							
ukupna količina za obračunski period:			**628.97 m^3**				628.97
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Fish iskop humusa							
						8,622.43	1,325.96
						Total Ukupno	**9,948.39**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **19**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	1.32	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	8,231.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/17	01.01.03.17
Dodatak za daljinu transporta materijala na sledeće transportne dužine: prevoz 4000-6000m						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu

Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto: 7,527.86

Prevoz iskopanog materijala na daljinu od 4000 - 6000m

1) iskop humusa **1,325.96 m^3** — 1,325.96

*veza sa listom građevinske knjige br. 18

2) Količina humusa koja je potrebna za humuziranje kosina:

d_{humusa}= 0.20 m

potrebna količina humusa: 610.68 m^2

humus za ugradnju: **122.14 m^3** — -122.14

*veza sa listom građevinske knjige br. 25

	7,527.86	1,203.82
	Total Ukupno	**8,731.68**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **20**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	0.55	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	9,962.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/5	01.01.03.05
Uređenje temeljnog tla (podtla) sabijanjem						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		7,840.63	
1) Uređenje temeljnog tla servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**1,328.17 m^2**				1,328.17
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Lpt uređenje podtla							
2) Uređenje temeljnog tla servisnog puta 2:							
ukupna količina za obračunski period:			**1,261.67 m^2**				1,261.67
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Lpt uređenje podtla							
						7,840.63	2,589.84
						Total Ukupno	**10,430.47**

BALKAN TIMKOP d.o.o. Subotica

For the Contractor
Za Izvođača

Инжењерска комора Србије
Овренко
Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13
одговорни извођач радова

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **21**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	8.25	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	30,292.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/7	01.01.03.07
Izrada nasipa od peska u slojevima 20-30cm						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		30,001.17	
1) Izrada nasipa od peska servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**274.23 m^3**				274.23
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fn nasip							
2) Izrada nasipa od peska servisnog puta 2:							
ukupna količina za obračunski period:			**278.34 m^3**				278.34
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Fn nasip							
						30,001.17	552.57
						Total Ukupno	**30,553.74**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Bačko Gradište

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1109 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **22**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.20	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	30,292.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/18	01.01.03.18
Dodatak za daljinu transporta peskovitog materijala na sledeće transportne dužine: 15-20km						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		30,001.17	
Prevoz peskovitog materijala na daljinu od 15000 - 20000m							
1) količina nasipa		552.57 m^3					552.57
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 21							
						30,001.17	552.57
						Total Ukupno	**30,553.74**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
4151108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **23**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	0.83	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	5,949.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/10	01.01.03.10
Izrada posteljice. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno prosušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:					Carried / Preneto:	3,827.57	
1) Uređenje posteljice na servisnom putu 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**1,393.97 m^2**				1,393.97
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Lpos uređenje posteljice							
2) Uređenje posteljice na servisnom putu 2:							
ukupna količina za obračunski period:			**1,261.67 m^2**				1,261.67
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Lpos uređenje posteljice							
						3,827.57	2,655.64
						Total Ukupno	**6,483.21**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **24**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	4.95	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	9,962.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/11	01.01.03.11
Uređenje slabo nosivog tla sa polaganjem geotekstila prema specifikacijama datim u geotehničkom elaboratu. Obračun se vrši po m2 uređenog tla sa nabavkom i dopremom svog potrebnog materijala						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		7,840.63	
Uređenje temeljnog tla polaganjem geotekstila na servisnim putevima 1 i 2							
ukupna količina za obračunski period: **2,589.84 m^2**							2,589.84
*napomena: Navedena pozicija se ne nalazi u originalnom predmeru, ali je sastavni deo tekstualne dokumentacije projekta *veza sa listom građevinske knjige broj 20							
Нова флексибилна коловозна конструкција – сервисни пут							
Припремни радови							
• уклањање површинског слоја терена (хумуса) • постављање нетканог геотекстила • израда постељице од рефулисаног песка (или мајданског) (E_{v2}≥35MPa, E_{v2}/E_{v1}≤2.4, Ms≥25MPa) dmin = 30 cm							
						7,840.63	2,589.84
						Total Ukupno	**10,430.47**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Огрењо J. Актуѣ дипл. грађевинск. 415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. 25

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.20	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	6,171.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/12	01.01.03.12
Izrada bankine, zaštita kosine nasipa i useka humuziranjem i zatravljivanjem. Prosečna debljina humusa iznosi 20cm.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:					Carried / Preneto:	5,472.88	
1) Humuziranje kosina na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period: **342.60 m^2**							342.60
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Lh humuziranje							
2) Humuziranje kosina na servisnom putu 2							
ukupna količina za obračunski period: **268.08 m^2**							268.08
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Lh humuziranje							
						5,472.88	610.68
						Total Ukupno	**6,083.56**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **26**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	22.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	1,220.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			4/1	01.01.04.01
Izrada donjeg nosećeg sloja od mehanički drobljenog kamenog matetrijala 0/63mm.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		698.40	
1) Izrada sloja drobljenog kamena 0/63mm na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period: **343.71 m^3**							343.71
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fdk63 kamen 63							
2) Izrada sloja drobljenog kamena 0/63mm na servisnom putu 2							
ukupna količina za obračunski period: **312.09 m^3**							312.09
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Fdk63 kamen 63							
						698.40	655.80
						Total Ukupno	**1,354.20**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Озренко Антељ

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. 27

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	22.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	685.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:			For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023		4/2	01.01.04.02
Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:					Carried / Preneto:	430.97	
1) Izrada sloja drobljenog kamena 0/31mm na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period: **179.63 m^3**							179.63
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fdk31 kamen 31							
2) Izrada sloja drobljenog kamena 0/31mm na servisnom putu 2							
ukupna količina za obračunski period: **166.65 m^3**							166.65
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 2 - Fdk31 kamen 31							
						430.97	346.28
						Total Ukupno	777.25

BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

КОМОРА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Анђел
дипл. грађ. инж.
415 4108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **28**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	35.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	44.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			4/3	01.01.04.03
Izrada zastora od nevezanog drobljenog kamenog agregata 0/8mm na servisnom putu						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		0.00	
Izrada sloja drobljenog kamena 0/8mm na servisnim putevima							
ukupna količina za obračunski period:			**44.00 m^3**				44.00
1) servisni put 1:							
površina kolovozne konstrukcije:	806.53 m^2						
debljina sloja kamena 0/8mm:	0.03 m						
količina kamena 0/8mm:	24.00 m^3						
2) servisni put 2:							
površina kolovozne konstrukcije:	676.31 m^2						
debljina sloja kamena 0/8mm:	0.03 m						
količina kamena 0/8mm:	20.00 m^3						
*veza sa crtežom: situacija kolovoz servisnih puteva 1 i 2							
						0.00	44.00
						Total Ukupno	**44.00**

BALKAN INKOP d.o.o. Bačka Palanka-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 П 08/13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 160+094.84 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **29**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	9.24	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	1,949.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/19	01.01.03.19
Dodatak za daljinu transporta kamenog materijala na sledeće transportne dužine: 80-100km						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		698.40	
Prevoz kamenog materijala od 80 - 100km							
1) količina drobljenog kamena 0/31.5:	777.25	m^3					777.25
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 16 i 27							
2) količina drobljenog kamena 0/63:	655.80	m^3					655.80
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 26							
3) količina drobljenog kamena 0/8:	44.00	m^3					44.00
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 26,27,28							
						698.40	1,477.05
						Total Ukupno	**2,175.45**

BALKANKOP d.o.o. Bela Palanka

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОПШТЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗВАЊЕ *
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:

Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.4.7 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Žednik - Naumovićevo

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **45**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	24.84	Unit of Measurement Jedinica Mere	m	Quantity: Ugov. količina:	7,402.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/01-1	2/2.03.01-1

IZRADA OBLOŽENIH BETONSKIH KANALA.
Pozicija obuhvata izradu obloženih betonskih kanalau svemu prema detaljima u projektu, Tehničkim uslovima ili po odredbama Nadzornog organa.

CONSTRUCTION OF LINED CONCRETE CHANNELS
The item includes construction of lined concrete channels according to design details, technical conditions or as instructed by the Supervising Engineer

Measurment sheet/Dokaznica:	Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
Carried / Preneto:	0.00	

Izrada obloženih betonskih kanala:

deonica za obračun od 160+094.84 do km 163+566.52

kanal sa leve strane deonice: L= 618 m

kanal sa desne strane deonice: L= 1,375 m

ukupno: 1,993 m — 1,993.00

*napomena: Veza sa crtežom: "Situacija obloženih betonskih kanala"

detalj kanala:



kanal sa leve strane - deonice:
1) 160 +700.00 - 160+875.00
2) 163+125.00 - 163+566.52

kanal sa desne strane - deonice:
1) 160+094.84 - 160+200.00
2) 160+475.00 - 160+875.00
3) 162+700.00 - 163+566.52

BALKANTIM KOP d.o.o. Bačko Petrovo Selo

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

	0.00	1,993.00
Total Ukupno		**1,993.00**

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:

Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)
Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.5.2 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Наумовићево - Суботица

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **28**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	24.84	Unit of Measurement Jedinica Mere	m	Quantity: Ugov. količina:	5,894.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/01-1	2/2.03.01-1

IZRADA OBLOŽENIH BETONSKIH KANALA.
Pozicija obuhvata izradu obloženih betonskih kanala u svemu prema detaljima u Projektu, Tehničkim uslovima ili po odredbama Nadzornog organa

CONSTRUCTION OF LINED CONCRETE CHANNELS.
The Item includes construction of lined concrete channels according to design details, technical conditions or as instructed by the Supervising Engineer.

	Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica: Carried / Preneto:	0.00	

Izrada obloženih betonskih kanala:

deonica za obračun od 168+925 do km 169+775 I od 170+625 do 170+800

kanal sa leve strane deonice: L= 125 m (od 170+675 - 170+800)

kanal sa desne strane deonice: L= 125 m (od 170+675 - 170+800)

ukupno: 250 m 250.00

detalj kanala:



BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

	0.00	250.00
Total Ukupno		**250.00**

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : 2/2.5.2 Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj - otvorena pruga Наумовићево - Суботица	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **27**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	1.49	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	61,937.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			2/22	2/2.02.22

HUMUZIRANJE KOSINA.
Pozicija obuhvata humuziranje kosina nasipa i useka sa zasejavanjem travom u svemu prema Tehničkim uslovima, važećim propisima i naređenju Nadzornog organa.

SLOPE TOPSOILING
The item includes topsoiling of embankment and cutting slopes with grass growing according to the technical conditions, the relevant regulations and as ordered by the Supervising Engineer.

Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:	Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
					0.00	
1) humuziranje kosina 170+625.00 - 170+800.00						
obračun po profilima:						
od 170+625.00 do 170+700.00	Lh=	725.00	m^2			
od 170+700.00 do 170+800.00	Lh=	1147.38	m^2			
	SUM:	**1,872.38**				1,872.38
*Napomena: veza sa dokaznicom G105 humuziranje 170625 - 170800						
2) humuziranje kosina 168+925.00 - 169+775.00						
od 168+925.00 do 169+000.00	Lh=	608.13	m^2			
od 169+000.00 do 169+100.00	Lh=	884.38	m^2			
od 169+100.00 do 169+200.00	Lh=	554.14	m^2			
od 169+200.00 do 169+300.00	Lh=	770.77	m^2			
od 169+300.00 do 169+400.00	Lh=	709.38	m^2			
od 169+400.00 do 169+500.00	Lh=	960.14	m^2			
od 169+500.00 do 169+600.00	Lh=	872.00	m^2			
od 169+600.00 do 169+700.00	Lh=	891.14	m^2			
od 169+700.00 do 169+775.00	Lh=	600.88	m^2			
	SUM:	**6,850.96**				6,850.96
*Napomena: veza sa dokaznicom G105 humuziranje 168925 - 169775						
					0.00	8,723.34
					Total Ukupno	**8,723.34**

BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
4134108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **28**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	15.90	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	17,700.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/07	01.01.03.07
Izrada nasipa od peska u slojevima 20-30cm						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		17,441.33	
Izrada nasipa od peska servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**282.05 m^3**				282.05
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fn nasip							
						17,441.33	282.05
						Total Ukupno	**17,723.38**

BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **27**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	1.10	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	7,406.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/05	01.01.03.05
Uređenje temeljnog tla (podtla) sabijanjem						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		6,181.11	
Uređenje temeljnog tla servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**1,704.66 m^2**				1,704.66
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Lpt uređenje podtla							
						6,181.11	1,704.66
						Total Ukupno	7,885.77

BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **26**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.70	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	6,521.20	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:			For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023		3/17	01.01.03.17

Dodatak za daljinu transporta materijala na sledeće transportne dužine: prevoz 4000-6000m

Measurment sheet/Dokaznica:	Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Carried / Preneto:	5,940.16	
Prevoz iskopanog materijala na daljinu od 4000 - 6000m		
1) iskop humusa 664.57 m^3		664.57
*veza sa listom građevinske knjige broj 25		
2) Količina humusa koja je potrebna za humuziranje kosina:		
d_{humusa}= 0.20 m		
potrebna količina humusa: 407.20 m^2		
humus za ugradnju: 81.44 m^3		-81.44
*veza sa listom građevinske knjige broj 32		
	5,940.16	583.13
	Total Ukupno	**6,523.29**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Bačko Petrovo Selo

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко
Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
4151108 13
ИЗВОЂАЧ РАДОВА

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **25**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	4.40	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	7,406.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/1	01.01.03.01
Mašinski iskop humusa u sloju promenljive debljine sa utovarom, transportom na srednju daljinu od 50m i figurisanjem						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		6,797.43	
Mašininski iskop humusa (d=0.5m) servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**664.57 m^3**				664.57
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fish iskop humusa							
						6,797.43	664.57
						Total Ukupno	**7,462.00**

BALKAN TIMKOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **24**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	0.94	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	10,275.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:			For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023		2/2	01.01.02.02
Čišćenje terena, sa sečenjem i uklanjanjem šiblja, granja i sličnog rastinja čija debljina ne prelazi 10 cm sa transportom do 1000m.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		6,997.00	
Čišćenje trase i servisnih puteva od 0+000.00 do 0+675.00 , L=0.675km							
ukupna količina za obračunski period: 3,278.00 m^2							3,278.00
						6,997.00	3,278.00
						Total Ukupno	**10,275.00**

BALKAN BIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *
Озренко
Ј. Антељ
инж.л. грађ. инж.
4151108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **36**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	9.24	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	1,623.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/19	01.01.03.19
Dodatak za daljinu transporta kamenog materijala na sledeće transportne dužine: 80-100km						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:					Carried / Preneto:	1,145.59	
Prevoz kamenog materijala od 80 - 100km							
1) količina drobljenog kamena 0/31.5:		163.32	m^3				163.32
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 16 i 27							
2) količina drobljenog kamena 0/63:		346.14	m^3				346.14
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 26							
3) količina drobljenog kamena 0/8:		26.00	m^3				26.00
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 33,34,35							
						1,145.59	535.46
						Total Ukupno	**1,681.05**

BALKAN KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

Inženjerska komora Srbije
Ozrenko
Inž. građ. mag.
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **35**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	42.00	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	26.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			4/3	01.01.04.03
Izrada zastora od nevezanog drobljenog kamenog agregata 0/8mm na servisnom putu						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		0.00	
Izrada sloja drobljenog kamena 0/8mm na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period:			**26.00 m^3**				26.00
						0.00	26.00
						Total Ukupno	**26.00**

BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ РАДОВА *
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **34**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	26.40	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	592.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:			For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023		4/2	01.01.04.02
Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5mm						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		438.92	
Izrada sloja drobljenog kamena 0/31.5mm na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period: 163.32 m^3							163.32
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fdk31 kamen 31							
						438.92	163.32
						Total Ukupno	**602.24**

BALKAN TM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј.
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **33**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	21.60	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	1,005.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:			For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023		4/1	01.01.04.01
Izrada donjeg nosećeg sloja od mehanički drobljenog kamenog matetrijala 0/63mm.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		706.67	
Izrada sloja drobljenog kamena 0/63mm na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period: 346.14 m^3							346.14
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Fdk63 kamen 63							
						706.67	346.14
						Total Ukupno	**1,052.81**

BALKAN KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
Озренко J. Ангељ
дипл. грађ. инж.
4151108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **32**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	4.40	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	4,424.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/12	01.01.03.12
Izrada bankine, zaštita kosine nasipa i useka humuziranjem i zatravljivanjem. Prosečna debljina humusa iznosi 20cm.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		4,286.37	
1) Humuziranje kosina na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period: 407.20 m^2							407.20
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Lh humuziranje							
						4,286.37	407.20
						Total Ukupno	**4,693.57**

BALKAN TIM KOP d.o.o. Surčin-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Антељ
415 H108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: Izvođač:	Supervision : Nadzorni organ:
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)	
Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **31**

Unit price (USD) / Jedinična cena (USD)	4.95	Unit of Measurement / Jedinica Mere	m^2	Quantity: / Ugov. količina:	7,406.00	Item No. / Broj pozicije	No.T.S. / Broj T.S.
Description of Item: / Opis Pozicije:		For month: / Za mesec:	May 2023 / Maj 2023			3/11	01.01.03.11
Uređenje slabo nosivog tla sa polaganjem geotekstila prema specifikacijama datim u geotehničkom elaboratu. Obračun se vrši po m2 uređenog tla sa nabavkom i dopremom svog potrebnog materijala						Take from previos month / Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month / Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		6,181.11	
1) Uređenje temeljnog tla polaganjem geotekstila na servisnom putu 1							
ukupna količina za obračunski period:			**1,704.66 m^2**				1,704.66
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 27							
						6,181.11	1,704.66
						Total / Ukupno	7,885.77

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

For the Contractor
Za Izvođača

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Озренко Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 4108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **30**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	1.65	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^2	Quantity: Ugov. količina:	5,103.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:		For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023			3/10	01.01.03.10
Izrada posteljice. Ovaj rad obuhvata planiranje, eventualnu sanaciju, kvašenje, odnosno posušivanje zemlje i sabijanje do propisane zbijenosti.						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		3,885.22	
Izrada posteljice servisnog puta 1:							
ukupna količina za obračunski period:			**1,416.47 m^2**				1,416.47
*veza sa dokaznicom: G105 dokaznice servisni put 1 - Lpos uređenje posteljice							
						3,885.22	1,416.47
						Total Ukupno	**5,301.69**

BALKAN TIM KOP d.o.o.

For the Contractor
Za Izvođača

Озренко Ј. Анђелъ
415 1108 13

For the Supervision
Za Nadzor

Contractor: *Izvođač:*	*Supervision :* *Nadzorni organ:*
Objekat: Pruga Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) , deonica pruge: NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Naziv i oznaka dela projekta : Denivelacija atarskog puta - nadvožnjak na km 163+566.52 pruge	

MEASURMENT BOOK CALCULATION SHEET
OBRAČUNSKI LIST GRAĐEVINSKE KNJIGE

sheet no. / list br. **29**

Unit price (USD) Jedinična cena (USD)	2.20	Unit of Measurement Jedinica Mere	m^3	Quantity: Ugov. količina:	17,700.00	Item No. Broj pozicije	No.T.S. Broj T.S.
Description of Item: Opis Pozicije:			For month: Za mesec:	May 2023 Maj 2023		3/18	01.01.03.18
Dodatak za daljinu transporta peskovitog materijala na sledeće transportne dužine: 15-20km						Take from previos month Preneto iz predhodnog meseca	Executed in this month Uradjeno u ovom mesecu
Measurment sheet/Dokaznica:				Carried / Preneto:		17,441.33	
Prevoz peskovitog materijala na daljinu od 15000 - 20000m							
količina nasipa: 282.05 m^3							282.05
*napomena: veza sa listom građevinske knjige broj 28							
						17,441.33	282.05
						Total Ukupno	**17,723.38**

For the Contractor
Za Izvođača

For the Supervision
Za Nadzor

Инжењерска комора Србије
Осенко Антел
дипл. грађ. инж.
4151108 13